

المقاول	وكاله التعمير و المشاريع	الاستشاري
شركة طرق الرياض للمقاولات	الإدارة العامة للتنفيذ و الإشراف	مكتب رمك للإستشارات الهندسية
تقديم جديد ☒	اداره تنفيذ الطرق	
اعادة تقديم ☐	مشروع تلال الغروب	
	استمارة طلب تسليم رقم	الاعمال المساحيه و الترابيه

اسم الحي : الأمير فواز
رقم المخطط : BLOCK11 رقم الشارع : ROAD 01 22
من محطة رقم : 000+0 الى محطة رقم : 150+0
استلام الطبقة : TOP SUB-GRADE

التاريخ : 25/04/2024
أعمال أخرى : ☐
المختبر : ☐ المراقب : ☐
توقيع المهندس المشرف :

مرئيات المراقبة : ☒ جاهز
غير جاهز ☐
ملاحظات :

نتيجة تدقيق المساحة :
من المحطة : 0+12.5 الى المحطة : 0+12.5
مرفقات : ☒ مطابق
غير مطابق ☐
التوقيع : / / التاريخ : / /
ملاحظات :

من محطة :
توقيع المساح : / / التاريخ : / /
ملاحظات :

نتيجة تدقيق المواد :
تصنيف المواد : ☐ مرفق ☐ قيمه البركتور : الرطوبه المثلي :
غير مرفق ☐
النتيجه : ☐ ناجح ☐ راسب
رقم الاختبار : رقم المحطة : من محطة : الى محطة :
نوعية المواد : نسبة الدك : نسبة الرطوبة : النتيجة : ملاحظات :
التوقيع : / / التاريخ : / /
ملاحظات :

ملاحظات :
تعليمات المهندس الاستشاري :
موافق ☒ غير موافق ☐
التوقيع :
تم الاستلام : مندوب المقاول : التوقيع : التاريخ : / /



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمالي - إدارة مشاريع

جدة أمانة

شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

المقاول :- شركة طرق الرياض للمقاولات				الإدارة العامة للتخطيط والإشراف				الاستشاري :- مكتب رمك للاستشارات الهندسية				
تقرير استلام طبقة ردم				إدارة تنفيذ الطرق								
ROAD-B11-1		رقم الشارع :-		تلال القروب		BLOCK11		TOP SUB-GRADE				
214 M		طول الشارع :-										
22.200		عرض الشارع :-										
WIDHT-R		11.100		LAYAER THICKNESS						0.150		
WIDHT-L		11.100		DEOTH FROM TOP SUB.G						0.000		
PVI	Station	Easting	Northing	L			C.L	R				
SLOPE				1.15%	0.91%	0.00%	0.00%	0.00%	9.09%	1.15%	CL width from L	CL width from R
				2.600	5.500	3.000	0.000	3.000	5.500	2.600		
1	0	528760.3	2370343	52.810	52.780	52.730	52.730	52.730	52.780	52.810	11.100	11.100
2	12.5	528771.8	2370338	52.766	52.736	52.686	52.686	52.686	52.736	52.766	11.100	11.100
3	25	528783.3	2370333	52.634	52.604	52.554	52.554	52.554	52.604	52.634	11.100	11.100
4	37.5	528794.9	2370328	52.380	52.350	52.300	52.300	52.300	52.350	52.380	11.100	11.100
5	50	528806.4	2370323	52.126	52.096	52.046	52.046	52.046	52.096	52.126	11.100	11.100
6	62.5	528817.9	2370319	51.979	51.949	51.899	51.899	51.899	51.949	51.979	11.100	11.100
7	75	528829.5	2370314	51.882	51.852	51.802	51.802	51.802	51.852	51.882	11.100	11.100
8	87.5	528841	2370309	51.654	51.624	51.574	51.574	51.574	51.624	51.654	11.100	11.100
9	100	528852.6	2370304	51.398	51.368	51.318	51.318	51.318	51.368	51.398	11.100	11.100
10	112.5	528864.1	2370299	51.153	51.123	51.073	51.073	51.073	51.123	51.153	11.100	11.100
11	125	528875.6	2370295	51.025	50.995	50.945	50.945	50.945	50.995	51.025	11.100	11.100
12	137.5	528887.2	2370290	50.896	50.866	50.816	50.816	50.816	50.866	50.896	11.100	11.100
13	150	528898.7	2370285	50.647	50.617	50.567	50.567	50.567	50.617	50.647	11.100	11.100
14	162.5	528910.3	2370280	50.386	50.356	50.306	50.306	50.306	50.356	50.386	11.100	11.100
15	175	528921.8	2370275	50.208	50.178	50.128	50.128	50.128	50.178	50.208	11.100	11.100
16	187.5	528933.3	2370271	50.137	50.107	50.057	50.057	50.057	50.107	50.137	11.100	11.100
17	200	528944.9	2370266	50.018	49.988	49.938	49.938	49.938	49.988	50.018	11.100	11.100
18	212.5	528956.4	2370261	49.877	49.847	49.797	49.797	49.797	49.847	49.877	11.100	11.100
19	214	528957.8	2370260	49.860	49.830	49.780	49.780	49.780	49.830	49.860	11.100	11.100

الاستشاري

مكتب رمك للاستشارات الهندسية

الإسم :- م حسين عبيد

التوقيع :-

التاريخ :-

المقاول

شركة طرق الرياض للمقاولات

الإسم :-

التوقيع :-

التاريخ :-



From 0+12.5 To 0+112.5

In-place Density and Water Content of Soil by EDG

Project	تنفيذ اعمال البنية التحتية	Report No.	PRO-240463.12
Client	شركة طرق الرياض للمقاولات	Report Date	23/04/2024
Location	جدة - حي الامير فواز - مخطط تلال الغروب	E. Conditions	-
Test Apparatus	NL scientific	Ref.	ASTM D 7698

Layer	Top Sub Grade
Location	Road 1 Block 11 STA. 0+000 to STA. 0+150

FIELD TEST RESULTS						
TEST NO.	LOCATION	wet density	dry density	water content	compaction	percent req.
		kg/m ³	kg/m ³	%	%	%
1	0+040	2.247	2.088	7.6	93.5	95
2	0+070	2.340	2.173	7.7	97.4	95
3	0+120	2.277	2.116	7.6	94.8	95
4	0+140	2.268	2.130	6.47	95.4	95

M.D.D = 2.232 kg/m ³
O.M.C = 7.71 %


The lab is responsible of all information provided in this report, unless this information is given by the client.

* These results are for the tested materials and tested locations only.

The lab is not responsible of sampling, sample is tested as received.

The report will not be re issued until authorized by the lab management, Lab is not responsible about the sample after two weeks of the test reoport date.

Checked by
Ladchaf



Approved by
[Signature]



